

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα

**Από το Πρακτικό της υπό αριθμό 28^η/28-07-2026 Τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Κρωπίας
Αριθμός Απόφασης 318/2026**

ΘΕΜΑ 2^ο: Περί έγκρισης 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Προσθήκη κατ' επέκταση κτιρίου Ι και ανέγερση νέου κτιρίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Δήμου Κρωπίας», (ΤΥ/11/2019).

Στο Κρωπί σήμερα, **28-07-2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **21120/24-07-2026 έγγραφη** πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που επιδόθηκε στα τακτικά και στα αναπληρωματικά μέλη εμπρόθεσμα, με απόδειξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139 παρ. 1 και του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες

1. Ανδρέας Ντούνης – Πρόεδρος
2. Αμαλία Γκιόκα
3. Χριστίνα Ροϊνά
4. Σπυρίδων Λάμπρου
5. Σταμάτιος Ντούνης
6. Κωνσταντίνος Παπαμιχάλης
7. Διονύσιος Κερασιώτης (αναπληρωματικό μέλος εκ μέρους της μειοψηφίας σε αναπλήρωση τακτικού)

Απόντες

1. Νικόλαος Μίχας

ο οποίος δεν παρευρέθηκε αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, εφ' όσον επί συνόλου μελών επτά (7) συμμετείχαν τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Αγγελική Βασιλείου.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ζήτησε από τα μέλη να συζητηθεί ένα (1) θέμα Ε.Η.Δ. με την διαδικασία του επείγοντος.

1. Αποδοχή δωρεάς - χορηγίας του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών Α.Ε.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για τη συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του επείγοντος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξε τα παρακάτω :

Με την υπ' αριθμ. 20036/14.07.2026 αίτηση της κ/ξίας ΑΣΑ ΑΤΕ – ΙΕΡΑ ΑΤΕ, ανάδοχος κατασκευής του έργου : «Προσθήκη κατ' επέκταση κτιρίου Ι και ανέγερση νέου κτιρίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Δήμου Κρωπίας» (ΤΥ/11/2019), αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου κατά εκατόν είκοσι εννέα (129) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2027. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 8η Ιουνίου 2022 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν η 30η Νοεμβρίου 2023. Με την υπ' αριθμ. 222/2023 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η 1η παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024. Με την υπ' αριθμ. 193/2024 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η 2η παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την 31η Αυγούστου 2025. Με την υπ' αριθμ. 158/2025 απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η 3η παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την 31η Αυγούστου 2026.

Η εν λόγω παράταση κρίνεται δικαιολογημένη λαμβάνοντας υπ' όψη τους παρακάτω βάσιμους & αληθινούς λόγους:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” και ο Δήμος προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πρόσθετη δαπάνη που προέκυψε με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, υπέβαλε την 19η Δεκεμβρίου 2025 το υπ' αριθμ. πρωτ. 32099 αίτημα έγκρισης τροποποίησης για το εν λόγω έργο. Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), γνωστοποιήθηκε η έγκριση της τροποποίησης (πρόσθετης χρηματοδότησης) με την από 08 Απριλίου 2026 επιστολή τους. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η σύνταξη του πρόσθετου δανειακού συμβολαίου καθώς και η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Οι ανωτέρω διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου κατά εκατόν είκοσι εννέα (129) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2027, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με τα παραπάνω και καλεί τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Παπαμιχάλης, υπερψήφισε το θέμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δίδονται συνεχώς παρατάσεις. Αντίθετα, το μέλος κ. Διονύσιος Κερασιώτης καταψήφισε, με το αιτιολογικό ότι οι αλλεπάλληλες παρατάσεις δεν αιτιολογούνται επαρκώς.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016).
2. Την υπ' αρ. ΤΥ/11/2019 τεχνική μελέτη.
3. Τις υπ' αρ. 222/2023, 193/2024 και 158/2025 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Την υπ' αρ. 20036/2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
5. Την υπ' αρ. 20961/2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του μέλους της Επιτροπής κ. **1) Διονύσιου Κερασιώτη** για το λόγο που προαναφέρθηκε,

Εγκρίνει την 4^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο **«Προσθήκη κατ' επέκταση κτιρίου Ι και ανέγερση νέου κτιρίου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Δήμου Κρωπίας»** (ΤΥ/11/2019), κατά εκατόν είκοσι εννέα (129) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την **7η Ιανουαρίου 2027**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) και το σκεπτικό της παρούσας.

Για την επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
όπως παρακάτω :

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ